

Sachstandsbericht
zum
Erweiterungsbau eines Schafstalles auf dem Schäferhofgelände

- Aufträge sind vergeben
- Geplante/geschätzte Kosten: rd. 325.000,00 €
Kosten nach Angebotseröffnung: rd. 364.000,00 €
- Teilbaugenehmigung für Erd-, Beton- und Maurerarbeiten liegt vor
- Freigabe vom Prüfstatiker liegt vor
- Terminliche Verschiebungen auf Grund von Problemen bei Vergabe Dachdeckerarbeiten (Reetdach)

Angeschriebene Firmen haben keine Kapazitäten frei und dazu kommt noch Materialknappheit. Daher wurde der Fertigstellungstermin auf Juni 2018 verschoben.
- Erste Vor-Ort-Termine haben stattgefunden zwecks Terminabsprachen bzw. Detailbesprechung.
- Erdbau: 45. KW
- Betonarbeit: Ca. Ende der 46. KW/Anfang 47. KW